SITUACE DIO - ETAPA 2

OBJÍZDNÁ TRASA PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY JE ŘEŠENA VE VÝKRESU ČÍSLO PŘÍLOHY 6.1 A 6.2.

OSTATNÍ DOPRAVA VČETNĚ DOPRAVNÍ OBSLUHY BUDE VEDENA DOTČENÝM ÚSEKEM.

DOPRAVA BUDE ZASTAVOVÁNA OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, PŘÍPADNĚ PŘI VZNIKU KONGESCÍ V PŘEDMĚTNÉM ÚSEKU.

NA DÁLNICI D1 BUDE NA ZPI VYOBRAZENA INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍM OMEZENÍ.

V CELÉM ÚSEKU NA SILNICI I/50 MEZI KŘIŽANOVICEMI A BUČOVICEMI JE SNÍŽENA RYCHLOST NA 50 KM/H DZ B20a A ZAKÁZÁNO PŘEDJÍŽDĚNÍ DZ B21a

PLATNOST DOKUMENTACE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

	km 16,153	km 16,948	km 17,768	km 18,483	km 19,148	km 19,812
<<<BRNO	3.1	4.1	5.1	4.2	5.2	UH. HRADIŠTĚ>>>
	1.1	2.1	3.2	1.2	2.2	

🟩 ETAPA 1
🟥 ETAPA 2
🟨 ETAPA 3
🟦 ETAPA 4
🟪 ETAPA 5

LEGENDA

STOP P6 TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STOP P6 DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STOP P6 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
▨ PRACOVNÍ MÍSTO
— NAVRŽENÉ VDZ

Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
K návrhu dopravního značení bylo využito: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

VYPRACOVAL:	Roman Stehlík	Stehlík
KONTROLOVAL:	Bc. Lukáš Vonderka, MBA	

NÁZEV STAVBY: I/50 KŘIŽANOVICE - BUČOVICE	ČÍSLO ZAKÁZKY:	144/2022
	FORMÁT:	10 x A4
	ÚČEL:	RDS
OBSAH: DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ETAPA 2	ČÍSLO PŘÍLOHY:	2.2
	DATUM:	05/2022

ZLINMARK DZ s.r.o.
Hviezdoslavova 1191/55a
627 00 Brno
Mob.: +420725994691
Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz